

入札・契約の内容

	所 属	企画産業部農林課
	入札・契約番号	124
工事の名称	平成30年災 農地・農業用施設災害復旧工事 (113)	
工事の場所	倉吉市 関金町明高外	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成31年3月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	11,457,720円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成31年3月4日(月)	午後1時55分
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考
㈱アオキ建設	10,580,000	
石亀芳樹園	10,609,000	
岩本建設(有)	10,600,000	
㈱小鴨	10,609,000	
奥田建設(有)	辞退	
(有)河崎組	10,609,000	
(有)河野建設	10,600,000	
水谷工業(有)	辞退	
大和設備倉吉㈱	10,609,000	
東亜土木(有)	10,530,000	落札
(有)中江組	10,600,000	
(有)藤原工務店	10,600,000	
(有)松井組	10,609,000	
(有)向井組	10,609,000	
㈱吉村興産	10,590,000	
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。		

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市秋喜西町8番地
		氏名・名称	東亜土木(有) 代表取締役社長 山本幸利
		請負金額	11,372,400円 (税込み)
		工期	平成31年3月6日～平成31年3月31日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成31年3月6日～平成31年7月5日
	変更理由	仮設計画(資材置場・工事用道路)について、工事着手前の地元調整に不測の日数を要したため。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成31年3月6日～令和元年8月30日
	変更理由	4-290(明高)は、崩壊土砂により覆われていたため、水路の破損が災害査定時には確認できず条件付削除と査定された。工事着後に破損の確認ができたことにより、条件付査定解除の手続きを行っているが、手続きに不測の日数を要し工期内完成が困難となったため。

変更契約内容(第3回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成31年3月6日～令和元年9月30日
	変更理由	4-58&4-289(明高)において、崩落法面から多量の湧水が発生したことにより、崩落土砂が軟弱な状況となった。このため、崩土の搬出及び湧水処理対策に不測の日数を要し、工期内完成が困難となったため。

変更契約内容(第4回)	変更請負金額	11,819,520円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	①4-290において、崩壊土砂が水路を覆っていたため、水路の破損が確認できなかったことにより、条件付削除と査定されていたが、崩壊土砂を掘削したところ、水路の破損が確認できたため、新材を計上する。 ②4-58&4-289において、崩落法面から多量の湧水が発生し、崩土が軟弱な状況だったため、予定した残土処分地への搬入が困難となり、残土処分地を変更したことにより運搬距離を変更する。