

入札・契約の内容

	所 属	建設部下水道課
	入札・契約番号	8
工事の名称	平成30年度 汚水柵設置工事その1	
工事の場所	倉吉市 内一円	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成30年9月28日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	5,637,600円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成30年4月23日(月) 午前 9時20分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(有)河本建設	5,220,000		
倉吉環境事業(有)	5,210,000		
寿土木(株)	5,190,000	落札	
(有)酒井建設	5,210,000		
(有)谷本工業	5,200,000		
中海工業(株)	5,215,000		
東伯建設(株)	5,200,000		
(有)長谷川商店	5,220,000		
早田設備(株)	5,220,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市駄経寺町60番地1
		氏名・名称	寿土木(株) 代表取締役 小木高寿
	請負金額	5,605,200 円 (税込み)	
	工期	平成30年4月26日 ~ 平成30年9月28日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成30年4月26日 ~ 平成31年3月15日
	変更理由	汚水柵の設置申し込みが少ないため、工期を延期するもの。
変更契約内容(第2回)	変更請負金額	5,681,880 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	工事期間が長期となることから、これまでの施工完了分の出来高による実績数量の変更及び設計箇所の変更を行い、部分払いの要望があった場合にも対応できるようにするもの。 また、施工完了分の1箇所当たり金額が増額となったため増額変更するもの。
変更契約内容(第3回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成30年4月26日 ~ 平成31年3月28日
	変更理由	1. 交通量の多い市道下古川北条線での施工において、通行規制の周知に期間を要することによる工期延長。
変更契約内容(第4回)	変更請負金額	7,268,400 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	汚水柵設置申込数が多く、汚水柵設置箇所が増えたことにより増額変更するもの。