

入札・契約の内容

	所 属	総務部総務課
	入札・契約番号	112
工事の名称	倉吉市役所議会棟災害復旧工事	
工事の場所	倉吉市 葵町	
工事の概要	建築一般工事	
工期	平成30年5月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	47,397,960円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年12月26日（火） 午後 1時00分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
(株)井中組	43,550,000		
(株)クラエー	43,600,000		
寿ホームズ(株)	43,600,000		
(有)酒井建設	43,350,000	落札	
(有)向井組	43,500,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市山根622番地1
		氏名・名称	(有)酒井建設 代表取締役 酒井祐一
	請負金額		46,818,000 円（税込み）
	工期		平成29年12月28日 ～ 平成30年5月31日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	49,729,680 円（税込み）
	変更工期	平成29年12月28日 ～ 平成30年6月25日
	変更理由	<p>(1)議会棟内外の天井を撤去・取外して判明した事由により</p> <ul style="list-style-type: none"> ・屋根スラブが想定より厚く重いため、ジャッキアップ工事の仕様の変更 ・天井内部にクラックが発生していたため、クラック補修工事を追加 ・既設鉄骨に拘束金物が設置済みであったため、拘束金物設置を取止め <p>(2)柱表面を研ったところ柱内部まで脆弱化していたため</p> <ul style="list-style-type: none"> ・研り範囲を拡大し、補強のための無収縮モルタルの数量を増加 <p>(3)従前から劣化していた軒天板（鉄板）の塗装が剥がれたため</p> <ul style="list-style-type: none"> ・軒天板はすべて再使用に変更し、軒天板の塗装を追加 ・軒天板地取替えをジャッキアップ工事に必要な部分だけの取替えに変更