

入札・契約の内容

	所 属	上下水道局工務課
	入札・契約番号	56
工事の名称	令和2年度明治町二丁目雨水排水ポンプ施設樋門設置工事	
工事の場所	倉吉市 塚町三丁目	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和2年11月12日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	7,087,300円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和2年9月14日(月) 午前9時00分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
㈱アオキ建設	辞退		
石亀芳樹園	辞退		
岩本建設㈱	6,443,000		
㈱大田金松園	辞退		
㈱小鴨	辞退		
奥田建設㈱	6,443,000		
㈱河崎組	辞退		
㈱河野建設	6,300,000	落札	
㈱河本建設	辞退		
㈱北窓組	辞退		
水谷工業㈱	6,443,000		
大和設備倉吉㈱	辞退		
中海工業㈱	辞退		
東亜土木㈱	辞退		
㈱長石建設	辞退		
㈱中江組	辞退		
㈱藤原工務店	辞退		
㈱MASUDA	辞退		
㈱松井組	辞退		
㈱吉村興産	辞退		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市福守町93-20
		氏名・名称	㈱河野建設 代表取締役 河野達也
		請負金額	6,930,000円(税込み)
		工期	令和2年9月18日～令和2年11月12日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	令和2年9月18日～令和2年12月11日
	変更理由	1. 交通誘導員の人員不足により、人員確保に1ヶ月程度要した。それにより工程に遅れが生じたため、工期を延期するもの。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	7,574,600円(税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	1. 交通誘導員の追加配置 ・当初は工事車両出入口に1名配置する計画であったが、地元からの要望により車両通行止区間の前後に各1名(計2名)配置に変更したことによる増額。 2. その他の異同は、現地再調査の結果による。