

入札・契約の内容

	所 属	建設部下水道課
	入札・契約番号	47
工事の名称	小田地区農業集落排水管路施設災害復旧工事 (501/4)	
工事の場所	倉吉市 古川沢	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成29年7月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	3,936,600円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年6月19日(月) 午前 10時35分		
入札者 (商号・名称)	第1回入札金額 (円)	備考	
(株)井中組	3,643,000		
打吹建設(株)	3,645,000		
(株)クラエー	3,630,000	落札	
(株)重道組	3,645,000		
(有)長石建設	3,645,000		
福井土建(株)	3,645,000		
(有)若建設工業	3,640,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市鴨川町32番地1
		氏名・名称	(株)クラエー 代表取締役 西村博文
	請負金額	3,920,400 円 (税込み)	
	工期	平成29年6月22日 ~ 平成29年7月31日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成29年6月22日 ~ 平成29年10月16日
	変更理由	<p>1. 入札辞退による入札中止が2回あり、平成29年6月21日の契約締結に至るまでに不測の日数30日を要した。</p> <p>2. 復旧工事現場に隣接する石積擁壁が、震災以降の余震により突出し、一部崩落もみられることから施工中の振動等に起因する崩落が懸念されるため、危険範囲の調査・測量後に対応協議を行った結果、積み石の仮撤去及び背面盛土を安定切土とすることにより、施工中の安全確保を図る。この仮設計画を検討し、地元関係者への計画説明を行い、同意後の現地対応までに41日の日数を要する。</p> <p>上記による工期延長。</p>

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	3,862,080 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	着工前測量に従い、管底高を修正したことによる土工量の減額変更。