

## 入札・契約の内容

	所 属	建設部下水道課
	入札・契約番号	3
工事の名称	倉吉第2処理分区災害復旧工事（28災第126号）	
工事の場所	倉吉市 八幡町	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成29年8月25日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	13,105,800円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年4月17日（月） 午前 9時10分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
(株)アオキ建設	12,135,000		
岩本建設(有)	辞退		
(有)大田金松園	辞退		
奥田建設(有)	12,135,000		
(有)北窓組	辞退		
(有)辰巳園	辞退		
(有)中江組	12,135,000		
(株)吉村興産	12,100,000	落札	
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市巖城690-1
		氏名・名称	(株)吉村興産 代表取締役 吉村年明
	請負金額		13,068,000 円（税込み）
	工期		平成29年4月20日 ～ 平成29年8月25日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成29年4月20日 ～ 平成29年10月27日
	変更理由	汚水水替工の専門施工業者が震災復旧工事の集中により、汚水水替工の施工に遅れが生じたことによる、工期延長。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	15,221,520 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	<p>1. 残土の搬出について、当初搬出予定であった県発注工事現場の受入れ可能時期が12月になることから、受入れ先を変更したことによる増額変更</p> <p>2. 汚水水替工において、当初は仮設電源設置を1箇所見込んでいたが、ポンプの台数に対して1箇所では容量不足になるため、2箇所仮設電源を設置したことによる増額変更</p>