

入札・契約の内容

	所 属	建設部下水道課
	入札・契約番号	8
工事の名称	令和元年度 上井枝線外工事No. 1	
工事の場所	倉吉市 山根外	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和元年8月2日	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	5,431,320円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和元年5月7日 午前9時10分		
入札者 (商号・名称)	第1回入札金額 (円)	備考	
倉吉環境事業(有)	5,029,000		
寿土木(株)	5,000,000	落札	
(株)セーフティ	5,029,000		
(有)辰巳園	5,020,000		
(有)谷本工業	5,010,000		
東伯建設(株)	5,025,000		
(有)長谷川商店	5,029,000		
(有)向井組	5,029,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市駄経寺町60番地1
		氏名・名称	寿土木(株) 代表取締役 小木高寿
	請負金額	5,400,000 円 (税込み)	
	工期	令和元年5月9日 ~ 令和元年8月2日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	5,260,680 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	山根工区 ・受益者の希望で、公共汚水樹位置を変更したことにより、管路延長が短くなったことによる減額。 ・掘削したところ、既設埋設物の深さが予定より浅かったことから、下水道管理設深さを変更したことによる減額。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	5,944,320 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	1. 鴨河内工区において、下水道管の維持管理を容易にするため、塩ビ製小型マンホールを追加したことによる増額。 2. 福庭町1丁目工区において、将来流入路線を考慮し、塩ビ製小型マンホールを追加したことによる増額。