

入札・契約の内容

	所 属	教育委員会事務局教育総務課
	入札・契約番号	20
工事の名称	倉吉市立小学校ブロック塀等改修工事	
工事の場所	倉吉市 下余戸他	
工事の概要	建築一般工事	
工期	令和元年9月20日	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	18,414,000円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和元年6月24日 午前9時00分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)アオキ建設	17,020,000		
井戸垣産業(株)	17,000,000		
(株)小鴨	16,900,000	落札	
(有)河崎組	17,000,000		
(有)河本建設	17,050,000		
ハレル(株)	17,000,000		
福井土建(株)	17,050,000		
(有)藤原工務店	16,950,000		
(有)若建設工業	17,000,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市中河原532-1
		氏名・名称	(株)小鴨 代表取締役 菅埜元晴
		請負金額	18,252,000円(税込み)
		工期	令和元年7月2日～令和元年9月20日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	令和元年7月2日～令和元年10月18日
	変更理由	建設発生土を工期内に処分することができないことから、履行期間を延長するもの。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	19,352,300円(税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・CB撤去以外の電線管の腐食が進捗しており、漏電防止のため、取り合い部分のみの電線管変更を全区間の変更とするもの。(西郷小) ・工期中のグラウンド使用について、工事区間の安全対策が必要となったため、仮設工法を変更。(小鴨小) ・基礎石積み目の石が設計以上に干渉しており、鉄筋かぶり厚確保のため、フェンスの基礎幅を変更。(小鴨小) ・グラウンド使用者との協議により、成形鋼板での仮囲いを単管バリケードへ変更。(上灘小) ・既存フェンスの支柱の状態が悪く、再利用できないため、フェンスを新設する。(河北小) ・設計の見直しにより、使用材料を、設計仕様同等かつ安価なものに変更。(西郷小、小鴨小) ・既存改修範囲のRC壁のクラック処理を行い、これに対応する仕上材に変更する。(関金小)