

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	125
工事の名称	市道沢谷藤井谷線道路災害復旧工事（30災第610号）	
工事の場所	倉吉市 沢谷	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和元年11月25日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	63,405,720円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成31年3月25日（月） 午後1時30分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額 （円）	第2回入札金額 （円）	備考
㈱井中組	58,600,000		
打吹建設㈱	58,500,000		落札
㈱クラエー	58,800,000		
㈱重道組	58,780,000		
(有)長石建設	58,800,000		
福井土建㈱	58,750,000		
(有)若建設工業	58,700,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市旭田町60-1
		氏名・名称	打吹建設㈱ 代表取締役 小谷裕司
		請負金額	63,180,000 円（税込み）
		工期	平成31年3月25日～令和元年11月25日

変更契約内容（第1回）	変更請負金額	68,518,300 円（税込み）
	変更工期	平成31年3月25日～令和2年2月20日
	変更理由	1. 建設発生土の土質が想定以上に悪く、搬出先である帽子取事業所の受け入れ条件を満たさなかったため、土質改良（石灰改良）が必要となり、これに係る費用の増額。 2. 土質改良が必要となったことから、工期内の完成が困難となったため、工期を延期する。

変更契約内容（第2回）	変更請負金額	62,962,920 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	1. 建設発生土を帽子取事業所に搬出していたが、帽子取事業所の受け入れ体制が整わず、搬出途中で帽子取事業所への搬出ができなくなった。このことから搬出先を国道313号改良工事現場に変更したことにより、運搬距離及び処分費が減となったことによる減額。 2. 樹木及び竹の運搬処分量が当初設計より減となったことによる減額。