

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	51
工事の名称	令和元年度南谷橋橋梁補修工事	
工事の場所	倉吉市 関金町関金宿	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和2年3月17日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	62,931,000円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和元年9月17日 午前 9時00分			
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	第2回入札金額(円)	備考	
㈱井中組	57,030,000			
打吹建設㈱	辞退			
㈱クラエー	57,050,000			
㈱重道組	57,150,000			
福井土建㈱	56,500,000		落札	
㈹若建設工業	57,100,000			
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。				

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市西倉吉町17
		氏名・名称	福井土建㈱ 代表取締役 福井重秋
		請負金額	62,150,000円(税込み)
		工期	令和元年9月21日～令和2年3月17日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	令和元年9月21日～令和2年3月31日
	変更理由	当初、工事中のバス運行において、交通誘導員が誘導を行いながらセーフティーコーンによる幅員規制を実施し、安全は確保していたが、着工後、バス会社側からさらに安全対策を望む要望があり、当該橋梁をバス路線から外したルートに変更したことで協議と手続きに不測の期間を要したため工期延期を行うもの。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	59,958,800円(税込み)
	変更工期	令和元年9月21日～令和2年5月29日
	変更理由	1. 足場設置後の再調査によりひび割れ注入基準の幅0.3mmを満たしていないひび割れが確認され、微細なひび割れは表面含侵工の補修で満足できることから、上下部のひび割れ補修工の延長減をした。 2. 足場設置後の再調査により橋梁遊間部11箇所に異物を確認し、その人力撤去に期間を要するため、工期を変更する。 3. その他数量の異同は、現地再調査の結果による。 上記の理由により変更するもの。