

入札・契約の内容

	所 属	企画産業部農林課
	入札・契約番号	114
工事の名称	平成30年災 農地・農業用施設災害復旧工事 (103)	
工事の場所	倉吉市 上神外	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成31年3月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	10,372,320円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成31年2月18日(月)	午後3時20分
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考
石亀芳樹園	9,604,000	
岩本建設(有)	9,604,000	
(株)小鴨	9,600,000	
(有)河野建設	9,600,000	
大和設備倉吉(株)	9,500,000	落札
(有)中江組	9,580,000	
(有)藤原工務店	9,600,000	
(有)松井組	辞退	
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。		

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市和田東町190番地
		氏名・名称	大和設備倉吉(株) 代表取締役 中村博之
		請負金額	10,260,000円 (税込み)
		工期	平成31年2月20日～平成31年3月31日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成31年2月20日～平成31年7月31日
	変更理由	仮設計画(資材置場・工所用道路)の地元調整に不測の日数を要したため、工期を122日延期するように変更する。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	10,542,960円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	(1)4-9&4-212 精査したところ、カーブによる土工及び土留工の数量の減。 (2)4-13 隣接する地権者間の境界位置変更に伴い、土工及び法面数量の精査による増。 (3)4-218 現地精査により、植生工の数量増。残土処分地が決まらず、一時仮置きしたことによる増。