

入札・契約の内容

		所 属	倉吉市水道局工務課
		入札・契約番号	水-11
工事の名称	みどり町配水管布設工事		
工事の場所	倉吉市みどり町		
工事の概要	水道施設工事		
工期	令和元年12月2日まで		
契約の方法	指名競争入札		
予定価格	5,676,000円(税込み)		
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札日時	令和元年9月11日(水)午前9時10分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
中海工業(株)	5,150,000		
早田設備(株)	5,050,000	落札	
大和設備倉吉(株)	5,150,000		
(株)クラエー	5,160,000		
(株)バクト総業	5,120,000		
(株)空研	5,160,000		
(有)伯耆浄水	5,150,000		
(有)長谷川商店	5,160,000		
(有)ユア-設備計画	5,120,000		
上記金額は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			
当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市和田東町115番地1
		氏名・名称	早田設備(株) 代表取締役 早田典道
		請負金額	5,555,000円(税込み)
		工期	令和元年9月17日 ~ 令和元年12月2日
変更契約内容(第一回)	変更請負金額	5,501,100円(税込み)	
	変更工期	令和元年9月17日 ~ 令和元年12月2日	
	変更理由	1. 当初、交通誘導員の配置を21名予定としていたが、交通誘導員の確保が困難となり、倉吉警察署及び地元公民館と調整し、全面通行止等の対応を行ったため、交通誘導員を廃止したことによる減額変更。 2. 当初、掘削発生土を埋め戻しに流用する計画としていたが、FK法及び土質試験の結果、流用に適さない粘性土(CBR=0.4%)であり、埋戻土を購入土に変更したため、購入土の費用及び発生土の運搬処分費が増えたことによる増額変更。	