

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	58
工事の名称	令和2年度 大鴨歩道橋橋梁補修工事（2工区）	
工事の場所	倉吉市 鴨河内	
工事の概要	塗装一般工事	
工期	令和3年3月29日まで	
契約の方法	公募型指名競争入札	
予定価格	41,709,800円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和2年10月14日(水) 午前 9時10分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
山陰塗研工業所・浦川塗装店・牧田塗装店特定建設工事共同企業体	36,700,000		
三洋塗装工業・森本塗装店特定建設工事共同企業体	36,700,000		
中野塗装工業・吉田塗装店特定建設工事共同企業体	35,900,000	落札	
牧田ペイント・上口工業・エスエー塗装工業特定建設工事共同企業体	36,750,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市国府1155番地
		氏名・名称	中野塗装工業・吉田塗装店 特定建設工事共同企業体  代表者（旬）中野塗装工業 代表取締役 中野雅斗
	請負金額		39,490,000 円（税込み）
	工期		令和2年10月16日～令和3年3月29日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	38,166,700 円（税込み）
	変更工期	令和2年10月16日～令和3年4月30日
	変更理由	1. 仮設足場の組み立て作業中の現地踏査の際、片側朝顔防護足場を必要としなくても橋梁地覆下部の補修作業可能な高さが確保できると判断したことから地覆補修用の片側朝顔防護足場を変更することによる減額変更するもの。 2. その他数量の異同は、現地再調査の結果による。 3. 当該工事箇所隣接する河川カメラの更新と工程が重なり、その調整に約1ヶ月不測の期間を要したため工期延期をするもの。