

入札・契約の内容

		所 属	倉吉市水道局工務課	
		入札・契約番号	水一3	
業務の名称	倉吉市簡易水道施設・管路更新計画外策定業務			
履行場所	倉吉市簡易水道区域			
業務の概要	土木関係建設コンサルタント業務			
履行期間	平成29年9月30日まで			
契約の方法	指名競争入札			
予定価格	25,909,200円(税込み)			
指名業者の選定理由	倉吉市測量等業務指名業者選定要綱による。			
入札日時	平成28年5月23日(月)		午前10時00分	
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考		
アサヒコンサルタント(株)倉吉支社	23,500,000			
(株)荒谷建設コンサルタント倉吉事務所	23,100,000			
(株)ウエスコ 倉吉事務所	22,500,000	落札		
(株)エイト日本技術開発 鳥取支店	23,190,000			
基礎地盤コンサルタンツ(株)鳥取事務所	辞 退			
(株)日水コン 鳥取事務所	23,990,000			
日本水工設計(株) 米子事務所	23,220,000			
復建調査設計(株) 倉吉事務所	23,100,000			
上記金額は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。				
当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市海田西町2-65	
		氏名・名称	(株)ウエスコ 倉吉事務所 所長 清水幸人	
	請負金額	24,300,000円(税込み)		
	履行期間	平成28年5月26日～平成29年9月30日		
変更契約内容(第一回)	変更契約金額	なし		
	変更履行期間	平成28年5月26日～平成30年1月30日		
	変更理由	昨年度の鳥取県中部地震の際に、本業務を中断して災害対応に4ヵ月を要したことで、工期内に完成することが困難となったことから、履行期間を延長するものです。		

変更契約内容 (第二回)	変更契約金額	23,869,080円(税込み)
	変更履行期間	平成28年5月26日～平成30年3月29日
	変更理由	<p>1. 添架管台帳作成の現地調査において、添架されずに下越ししている配水管が多数あったことから、数量減に伴う減額変更を行う。</p> <p>2. 真野原水源地開発候補地の選定等を行ったことによる年次計画の修正、将来の一般会計からの繰入額や料金改定を照らし合わせて、複数案の年次計画と料金改定案の作成が残業務としてあるが、検討に時間を要することから、契約期間内に業務を完成することが困難となったことから期間の延長を行う。</p>