

入札・契約の内容

	所 属	教育委員会事務局生涯学習課
	入札・契約番号	25
工事の名称	倉吉市宮庭球場人工芝改修工事（1期）	
工事の場所	倉吉市 葵町	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和2年12月18日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	50,832,100円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和2年8月3日（月） 午前 9時00分				
入札者（商号・名称）	第1回入札金額 （円）	第2回入札金額 （円）	第3回入札金額 （円）	備考	
㈱井中組	45,700,000			落札	
打吹建設㈱	46,200,000				
㈱クラエー	46,500,000				
㈱重道組	46,300,000				
福井土建㈱	46,200,000				
㈹若建設工業	46,300,000				
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。					

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市旭田町34番地2
		氏名・名称	㈱井中組 代表取締役 井中紳二
	請負金額	50,270,000 円（税込み）	
	工期	令和2年8月5日～令和2年12月18日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	令和2年8月5日～令和3年2月1日
	変更理由	試掘した結果、当初計画していた深さで想定していた路盤材が出てこなかった。そのため、計画路盤厚さ及び排水機能を確保するため、路盤材(C-40)を全面15cmの厚さで施工することとした。それに伴い、掘削、残土運搬、路盤の作業量が増えたことにより、工期内完成が困難となったため、工期延期をするもの。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	49,621,000 円（税込み）
	変更工期	令和2年8月5日～令和3年3月29日
	変更理由	1. 当初設計では、残土処分先を琴浦町帽子取に運搬処分としていたが、他工事で残土受入が可能となったため、運搬距離の減、残土処分費が不要となったことによる減額。 2. 試掘した結果、当初計画していた深さで想定していた路盤材が出てこなかったことから、計画路盤厚さ及び排水機能を確保するため、路盤材(C-40)を全面15cmの厚さで施工することとした。それに伴い、土砂掘削及び残土運搬、路盤工が増えたことによる増額。 3. 12月中旬、12月末の積雪により人工芝敷設が出来ないことから、工期内完成が困難となった。また、2月は積雪する可能性があり、人工芝敷設が困難となることから、工期延期するもの。