入 札 ・ 契 約 の 内 容

		所　　属	建設部建設課
		入札・契約番号	63
工事の名称	令和２年度 普通河川汗干川護岸改修工事		
工事の場所	倉吉市　大河内		
工事の概要	土木一般工事		
工期	令和3年3月19日まで		
契約の方法	指名競争入札		
予定価格	32,551,200円（税込み）		
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。		

入札日時	令和2年10月5日(月)　午前9時20分		
入札者（商号・名称）	第１回入札金額（円）	備考	
㈱井中組	29,380,000		
打吹建設㈱	29,590,000		
㈱クラエー	29,380,000		
㈱重道組	29,000,000	落札	
福井土建㈱	29,300,000		
㈲若建設工業	29,590,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の１１０分の１００に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住　所	鳥取県倉吉市秋喜183-1
		氏名・名称	㈱重道組　　代表取締役 重道利恵子
	請負金額		31,900,000 円 （税込み）
	工期		令和2年10月6日 ～ 令和3年3月19日

変更契約内容(第１回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	令和2年10月6日 ～ 令和3年3月31日
	変更理由	度重なる大雪の影響のため、休工や現場内除雪で施工できなかった日が想定以上に多かったことにより、残工事日数から工期内完成が困難であり、工程見直しを行い必要日数を延長するもの。

変更契約内容(第２回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	令和2年10月6日 ～ 令和3年6月30日
	変更理由	本工事掘削箇所において、多数の転石が発現し、作業効率の低下が生じたことにより、残工事日数から工期内完成が困難であり、工程見直しを行い必要日数を延長するもの。

変更契約内容(第３回)	変更請負金額	37,458,300 円 （税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	1工区） 控除区間の1工区終点～4工区下流左岸L=9.2m(No.5～No.7)において既設河川護岸(かご工)の被災が掘削により確認されたため、ブロック積工を【当初】A=191㎡から【変更】A=227㎡に増工。 3工区） 既設護岸(練石積)の基礎洗掘に対し間詰コンクリートでの修繕としていたが、No.0～EP(+35.0)の区間は、河川線形、縦断勾配、河幅が共に一定でなく施工後も河床洗掘が想定されたため、3面張り構造とすることを目的に底打コンクリートV=21㎥を追加増工。 4工区） 施工区間の上流L=約180mについて、洗掘により河床低下していたため、捨石工V=66㎥を追加増工。 5工区） 既設堰堤において底盤部が河床低下により空洞化していたため、堰堤護床工(根固めコンクリート、捨石工)N=1箇所を追加増工。